

# Anderegg

## Partner AG

B a u m a n a g e m e n t

B i n z s t r a s s e 3 9

C H - 8 0 4 5 Z ü r i c h

T e l + + 4 1 4 4 4 5 0 2 0 3 5

F a x + + 4 1 4 4 4 5 0 2 0 3 6

w w w . a n d e r e g g p a r t n e r . c h

i n f o @ a n d e r e g g p a r t n e r . c h

**Projekt:** 2013.002  
Kirchgemeindehaus Bassersdorf  
**Objekt:** GP

**Bauherr:** Kath. Kirchgemeinde Kloten, Rosenweg 7, 8302 Kloten

**Architekt:** Vécsey Schmidt Architekten, Klybeckstrasse 14, 4057 Basel

**Bauleitung:** Anderegg Partner AG, Räfelstrasse 28, 8045 Zürich

### Bauabrechnung per 19.09.2017

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	N = Nachtrag
	RG = Regie	G = Global	D = Direkte Zahlungen
	R = Reserve	KD = Kostendach	AU = Ausmass
	V (f) = Alles Vergeben	* = Provisorisch	ZRG = Regiezahlung
Rechnung:	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RC = Rechnung
	RG = Regie	G = Gebühren	B = Belastung
	GR = Bargarantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	HON = Honorare
	GS = Gutschrift	BA = Belastungsabzug	
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
	BK 1 =		

Bauabrechnung per 19.09.2017

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
0	Grundstück		104	104	104.00	104.00	104.00
1	Vorbereitungsarbeiten	216 655	-159 736	56 919	49 730.80	56 916.55	56 916.55
2	Gebäude	5 202 544	569 994	5 772 538	5 649 965.35	5 772 524.05	5 772 524.05
4	Umgebung	431 204	23 194	454 398	470 338.25	454 397.40	454 397.40
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	358 544	-45 301	313 243	316 877.45	313 238.85	313 238.85
6	Reserve	250 000	-250 000				
8	Pool						
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>6 458 947</b>	<b>138 255</b>	<b>6 597 202</b>	<b>6 487 015.85</b>	<b>6 597 180.85</b>	<b>6 597 180.85</b>

Bauabrechnung per 19.09.2017

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA ZA
<b>0</b>	<b>Grundstück</b>		<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104.00</b>		<b>104.00</b>
02	Nebenkosten zu Grundstück- resp. Baurechterwerb		104	104	104.00		104.00
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>	<b>216 655</b>	<b>-159 736</b>	<b>56 919</b>	<b>49 730.80</b>		<b>56 916.55</b>
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	2 426	16 330	18 756	16 609.90		18 755.55
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	119 948	-119 948				
12	Sicherungen, Provisorien	23 760	-23 760				
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	38 102	-24 937	13 165	5 914.00		13 163.90
14	Anpassungen an bestehende Bauten	5 400	1 469	6 869	6 868.80		6 868.80
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen	21 619	-3 490	18 129	20 338.10		18 128.30
16	Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen	5 400	-5 400				
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung						
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>	<b>5 202 544</b>	<b>569 994</b>	<b>5 772 538</b>	<b>5 649 965.35</b>		<b>5 772 524.05</b>
20	Baugrube	114 163	-1 285	112 878	107 644.70		112 877.25
21	Rohbau 1	1 604 736	174 847	1 779 583	1 751 714.45		1 779 581.40
22	Rohbau 2	448 992	263 799	712 791	682 600.50		712 787.85
23	Elektroanlagen	517 104	-19 304	497 800	469 335.00		497 799.50
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	363 960	-36 351	327 609	311 540.40		327 608.15
25	Sanitäranlagen	248 400	13 498	261 898	253 368.65		261 897.15
26	Transportanlagen	48 600	2 497	51 097	48 338.60		51 096.90
27	Ausbau 1	580 383	88 116	668 499	684 534.85		668 497.30
28	Ausbau 2	319 442	53 060	372 502	370 183.45		372 500.10
29	Honorare	956 764	31 117	987 881	970 704.75		987 878.45
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>	<b>431 204</b>	<b>23 194</b>	<b>454 398</b>	<b>470 338.25</b>		<b>454 397.40</b>
40	Terraingestaltung	58 536	-58 536				
41	Roh- und Ausbauarbeiten	21 600	-21 600				
42	Gartenanlagen	270 107	65 999	336 106	352 046.45		336 105.60
47	Kleinere Kunstbauten		34 644	34 644	34 643.70		34 643.70
49	Honorare	80 961	2 687	83 648	83 648.10		83 648.10
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>	<b>358 544</b>	<b>-45 301</b>	<b>313 243</b>	<b>316 877.45</b>		<b>313 238.85</b>
51	Bewilligungen, Gebühren	186 663	-37 519	149 144	158 213.75		149 143.15
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	85 672	-16 537	69 135	67 573.75		69 133.20
53	Versicherungen	22 680	-4 121	18 559	18 970.80		18 558.15
55	Bauherrenleistungen	59 755	-2 057	57 698	54 868.85		57 697.85
56	Uebrige Baunebenkosten	3 774	14 933	18 707	17 250.30		18 706.50
<b>6</b>	<b>Reserve</b>	<b>250 000</b>	<b>-250 000</b>				
<b>8</b>	<b>Pool</b>						
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>6 458 947</b>	<b>138 255</b>	<b>6 597 202</b>	<b>6 487 015.85</b>		<b>6 597 180.85</b>

Bauabrechnung per 19.09.2017

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung		
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		ZA
<b>0</b>	<b>Grundstück</b>								
<b>02</b>	<b>Nebenkosten zu Grundstück- resp. Baurechterwerb</b>								
<b>022</b>	<b>Notariatskosten</b>		<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104.00</b>		<b>104.00</b>		<b>104.00</b>
	2200 BKP 022 Notariatskosten				104.00	D	104.00		104.00
	<i>Notariat Grundbuch- und Konkursamt Bassersdorf \ Revers-Anmerkung Grundregister / 126577.01</i>		19	34	71	22.08.14	104.00	RC	104.00 BK 1
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>								
<b>10</b>	<b>Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen</b>								
<b>101</b>	<b>Bestandesaufnahmen</b>	<b>2 426</b>	<b>16 330</b>	<b>18 756</b>	<b>16 609.90</b>		<b>18 755.55</b>		<b>18 755.55</b>
	10100 BKP 101 Bestandsaufnahmen				5 400.00		5 396.85		5 396.85
	Emch+ Berger AG Bern				5 400.00	A			
	<i>Zustandsuntersuchung Tragkonstr. Kirche / BE.N.14164.</i>		35	67	112	15.04.15	5 396.85	RC	5 396.85 BK 1
	10101 BKP 101 Bestandsaufnahmen (Sondierung)				1 509.85		1 509.85		1 509.85
	Sadi Bau GmbH				1 509.85	A			
	<i>Sondierung Konstr. Kirche / 552/15</i>		25	47	85	24.02.15	1 509.85	RC	1 509.85 BK 1
	10102 BKP 101 Bestandsaufnahmen (Sondierung Vorbereitung)				2 538.00		2 036.90		2 036.90
	Sadi Bau GmbH				2 538.00	A			
	<i>Rechnung Div. Sondierungsarbeiten / 36/15</i>		30	59	102	30.03.15	2 036.90	RC	2 036.90 BK 1
	10103 BKP 101 Bestandsaufnahmen (Kanalfernseh)/Kanalspülung				7 162.05		9 811.95		9 811.95
	Piu Sandro				7 162.05	A			
	<i>Rechnung / 43-2016</i>		82	220	273	27.04.16	5 853.10	RC	5 853.10 BK 1
	<i>Geforderte Kanalbefahrung / 20-2017</i>		115	337	393	30.01.17	3 958.85	RC	3 958.85 BK 1
<b>105</b>	<b>Rissprotokolle, Messungen, Monitoring</b>								
<b>11</b>	<b>Räumungen, Terrainvorbereitungen</b>	<b>119 948</b>	<b>-119 948</b>						
<b>111</b>	<b>Rodungen</b>	<b>11 732</b>	<b>-11 732</b>						
<b>112</b>	<b>Abbrüche</b>	<b>104 436</b>	<b>-104 436</b>						
<b>113</b>	<b>Demontagen</b>	<b>1 080</b>	<b>-1 080</b>						
<b>114</b>	<b>Erdbewegungen</b>								
<b>115</b>	<b>Bohr- und Schneidarbeiten</b>	<b>2 700</b>	<b>-2 700</b>						
<b>12</b>	<b>Sicherungen, Provisorien</b>								
<b>120</b>	<b>Provisorien</b>	<b>5 400</b>	<b>-5 400</b>						
<b>121</b>	<b>Sicherung vorhandener Anlagen</b>								
<b>122</b>	<b>Provisorien</b>	<b>18 360</b>	<b>-18 360</b>						
<b>123</b>	<b>Unterfangungen</b>								
<b>13</b>	<b>Gemeinsame Baustelleneinrichtung</b>								
<b>131</b>	<b>Abschrankungen</b>	<b>5 702</b>	<b>-4 872</b>	<b>830</b>	<b>784.00</b>		<b>829.70</b>		<b>829.70</b>
	13100 BKP 131 Abschrankungen				510.75		551.60		551.60
	Gemeindeverwaltung				510.75	A			
	<i>Demarkierung Parkfeld / 80.97/2015</i>		27	50	88	02.03.15	551.60	RC	551.60 BK 1
	13101 BKP 131 Parkplatzmarkierung				273.25		278.10		278.10
	Labosim Markierungs AG				273.25	A			
	<i>Markierung Beh. Parkplatz / 20160364</i>		105	306	362	14.10.16	278.10	RC	278.10 BK 1
<b>132</b>	<b>Zufahrten, Plätze</b>								
<b>135</b>	<b>Provisorische Installationen</b>	<b>8 640</b>	<b>-8 640</b>						
<b>136</b>	<b>Kosten für Energie, Wasser und dgl.</b>	<b>12 960</b>	<b>-625</b>	<b>12 335</b>	<b>5 130.00</b>		<b>12 334.20</b>		<b>12 334.20</b>
	13601 BKP 136 Kosten Baustrom				4 320.00		12 196.00		12 196.00
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ				4 320.00	A			
	<i>Zeitraum 17.02.15 - 06.08.15 / 4014379002/6077846</i>		50	102	151	14.08.15	930.50	RC	930.50 BK 1
	<i>Zeitraum 07.08.15 - 23.11.2015 / 4014504460 / 6077846</i>		71	182	231	15.01.16	1 900.10	RC	1 900.10 BK 1
	<i>Rechnung / 4000207369 / 6077846</i>		79	211	263	15.04.16	8 425.00	RC	8 425.00 BK 1
	<i>09.03.16-13.07.16 / 4014700196 / 6077846</i>		98	265	320	05.08.16	402.45	RC	402.45 BK 1
	<i>14.07.16-03.11.16 / 4014794285 / 6077846</i>		107	314	368	11.11.16	473.45	RC	473.45 BK 1
	<i>04.11.16-22.11.16 / 4014822063/6077846</i>		111	329	384	13.12.16	64.50	SR	f 64.50 BK 1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung		
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		ZA
<b>136</b>	13602 BKP 136 Kosten Bauwasser/Abwasser Gemeindeverwaltung Rechnung / 230.5563/2015 27.05 - 30.09.2015 Rechnung / 230.3687/2016 Okt 15 - Mai 16 Gutschrift / -				810.00 810.00	138.20	138.20		
			66	147	196	02.12.15	138.20	RC	BK 1
			87	231	286	19.05.16	144.60	RC	BK 1
			107	313	367	09.11.16	-144.60	GS	BK 1
<b>137</b>	<b>Provisorische Abschlüsse und Abdeckungen</b>								
<b>138</b>	<b>Sortierung Bauabfälle</b>	<b>10 800</b>	<b>-10 800</b>						
<b>139</b>	<b>Uebrig</b>								
<b>14</b>	<b>Anpassungen an bestehende Bauten</b>								
<b>140</b>	<b>Anpassungen an bestehende Bauten</b> 14000 BKP 140 Anpassungen an best. Bauten Farei AG Demontage, Entsorgung, Montage / 201507001	<b>5 400</b>	<b>1 469</b>	<b>6 869</b>	<b>6 868.80</b> 6 868.80 6 868.80	<b>6 868.80</b> 6 868.80	<b>6 868.80</b> 6 868.80		<b>6 868.80</b>
			28	52	95	10.03.15	6 868.80	SR	f 6 868.80 BK 1
<b>15</b>	<b>Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen</b>								
<b>151</b>	<b>Erdarbeiten</b>	<b>2 160</b>	<b>-2 160</b>						
<b>152</b>	<b>Kanalisationsleitungen</b> 15200 BKP 152 Kanalisationsleitung KIBAG Kanaltechnik AG Verschliessen Kanal / 164307	<b>2 700</b>	<b>4 894</b>	<b>7 594</b>	<b>7 593.65</b> 7 593.65 7 593.65	<b>7 593.65</b> 7 593.65	<b>7 593.65</b> 7 593.65		<b>7 593.65</b>
			103	297	353	28.09.16	7 593.65	RC	7 593.65 BK 1
<b>153</b>	<b>Elektroleitungen</b> 15300 BKP 153 Elektroleitungen EKZ 1. Akonto Verlegen der Kabelzuleitung / 29025630	<b>8 100</b>	<b>529</b>	<b>8 629</b>	<b>11 260.25</b> 10 655.45 10 655.45	<b>8 629.05</b> 8 024.25	<b>8 629.05</b> 8 024.25		<b>8 629.05</b>
			39	76	122	23.03.15	6 200.00	AC	6 200.00 BK 1
			74	191	240	25.02.16	1 824.25	RC	1 824.25 BK 1
	15301 BKP 153 Elektroarbeiten Elektronorm AG Abnahmekontrolle / 75007530		75	193	242	10.02.16	604.80	RC	604.80 BK 1
<b>154</b>	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteleitungen</b>								
<b>155</b>	<b>Sanitärleitungen</b> 15500 BKP 155 Sanitärleitungen Gemeindeverwaltung Rechnung / 250.47/2015 Strassenkappe / 250.8/2017	<b>6 499</b>	<b>-4 593</b>	<b>1 906</b>	<b>1 484.20</b> 631.80 631.80	<b>1 905.60</b> 1 053.20	<b>1 905.60</b> 1 053.20		<b>1 905.60</b>
			63	133	182	24.11.15	631.80	RC	631.80 BK 1
			119	357	415	01.03.17	421.40	RC	421.40 BK 1
	15501 BKP 155 Wasseranschluss verschliessen Gemeindeverwaltung Wasseranschluss verschliessen / 250.40/2016		90	238	292	27.05.16	852.40	RC	852.40 BK 1
<b>156</b>	<b>Nebenarbeiten</b>	<b>2 160</b>	<b>-2 160</b>						
<b>16</b>	<b>Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen</b>								
<b>161</b>	<b>Strassen</b>	<b>5 400</b>	<b>-5 400</b>						
<b>17</b>	<b>Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung</b>								
<b>171</b>	<b>Pfähle</b>								
<b>172</b>	<b>Baugrubenabschlüsse</b>								
<b>175</b>	<b>Grundwasserabdichtungen</b>								
<b>176</b>	<b>Wasserhaltung</b>								
176.0	Offene Wasserhaltung								
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>								
<b>20</b>	<b>Baugrube</b>								
<b>201</b>	<b>Baugrubenaushub</b> 20100 BKP 201 Baugrubenaushub Premori AG 1 BKP 201 Baumeisterrühlwand 1. Akonto / 34 Regiearbeiten / 36	<b>114 163</b>	<b>-1 285</b>	<b>112 878</b>	<b>107 644.70</b> 107 644.70 98 896.90 8 747.80	<b>112 877.25</b> 112 877.25	<b>112 877.25</b> 112 877.25		<b>112 877.25</b>
			33	63	107	22.03.15		AC	95 519.85 BK 1
			33	64	108	23.03.15	1 530.10	RG	1 530.10 BK 1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA
<b>201</b>	<i>2. Akonto / 35</i>		33	65	109	23.03.15	AC	8 747.80 BK 1
	<i>Schlussrechnung / 37</i>		34	66	111	24.03.15	SR	f 7 079.50 BK 1
<b>21</b>	<b>Rohbau 1</b>							
<b>210</b>	<b>Uebergangsposition</b>		<b>5 593</b>	<b>5 593</b>	<b>1 105.95</b>		<b>5 592.45</b>	<b>5 592.45</b>
	21000 BKP 210 Bohrarbeiten				1 105.95		5 592.45	5 592.45
	Axsas AG				1 105.95	A		
	<i>Diverse Bohrungen, 11.9.15 / 606874/11-15</i>		61	127	176	16.11.15	RC	1 120.55 BK 1
	<i>Diverse Bohr- und Schneidarbeiten / 606905/ 12-15</i>		67	152	201	07.12.15	RC	2 118.85 BK 1
	<i>Türschwelle schneiden / 606932/12-15</i>		68	162	211	17.12.15	RC	2 353.05 BK 1
<b>211</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>	<b>1 465 215</b>	<b>202 073</b>	<b>1 667 288</b>	<b>1 663 833.90</b>		<b>1 667 287.85</b>	<b>1 667 287.85</b>
	21102 BKP 211 Baumeisterarbeiten				1 661 581.35		1 661 581.35	1 661 581.35
	Landolt + Co. AG				1 562 691.10	A		
	1 Baumeister (Weisse Wanne)				14 533.45	N		
	2 Baumeister (Schutzmassnahmen)				2 142.25	N		
	3 Baumeister (Abbr., NA, Giebel)				12 015.75	N		
	4 Baumeister (Hochwasserschutz)				25 526.00	N		
	5 Baumeister (Grabenabdeckung)				1 585.75	N		
	6 Baumeister (Minder XPS)				-24 094.00	N		
	7 Anpassung Vertrag Mehrleistung				67 181.05	N		
	<i>1. Akonto / 6536.01</i>		32	62	106	27.03.15	AC	80 965.75 BK 1
	<i>Rechnung / 151471/6536</i>		36	69	114	29.04.15	AC	5 528.20 BK 1
	<i>Rechnung / 15 1535/6536</i>		40	81	127	19.05.15	AC	2 279.40 BK 1
	<i>2. Akonto / 6536.02</i>		45	92	141	26.05.15	AC	258 000.00 BK 1
	<i>3. Akonto / 6536.03</i>		47	95	144	16.07.15	AC	130 000.00 BK 1
	<i>4. Akonto / 6536.04</i>		58	117	166	10.09.15	AC	531 000.00 BK 1
	<i>5. Abschlagszahlung, 23.02.15.-30.09.15 / 6536.05</i>		59	118	167	15.10.15	AC	200 000.00 BK 1
	<i>6. Akonto / 6536.06</i>		66	144	193	11.11.15	AC	110 000.00 BK 1
	<i>Rechnung / 15 2536 / 6536</i>		65	142	191	26.11.15	AC	1 679.20 BK 1
	<i>7. Akonto / 6536.07</i>		70	181	230	23.12.15	AC	32 000.00 BK 1
	<i>8. Akonto / 6536.08</i>		95	258	312	10.06.16	AC	127 910.50 BK 1
	<i>9. Akonto / 6536.09</i>		99	275	329	04.08.16	AC	62 781.20 BK 1
	<i>Schlussrechnung / 16 2784 / 6536</i>		109	320	374	18.11.16	SR	f 119 437.10 BK 1
	21103 BKP 211 Betonkosmetik				2 252.55		5 706.50	5 706.50
	Pfenninger Bau AG				2 252.55	A		
	<i>Lampensockel / 2015-520</i>		67	157	206	07.12.15	RC	2 252.55 BK 1
	<i>Rechnung / 2015-549</i>		68	161	210	16.12.15	RC	2 055.80 BK 1
	<i>Rechnung / 2016-531</i>		116	345	404	20.02.17	RC	1 398.15 BK 1
<b>213</b>	<b>Montagebau in Stahl</b>	<b>47 302</b>	<b>-47 302</b>					
<b>214</b>	<b>Montagebau in Holz</b>							
<b>216</b>	<b>Natur- und Kunststeinarbeiten</b>	<b>55 080</b>	<b>-8 715</b>	<b>46 365</b>	<b>46 469.45</b>		<b>46 364.40</b>	<b>46 364.40</b>
	21600 BKP 216 Natur- und Kunststeinarbeiten				46 469.45		46 364.40	46 364.40
	Tschümperlin A. AG, Baustoffe				46 469.45	A		
	<i>Schlussrechnung / 1812474</i>		66	143	192	23.11.15	SR	f 46 364.40 BK 1
<b>219</b>	<b>Fassadengerüst</b>	<b>37 139</b>	<b>23 198</b>	<b>60 337</b>	<b>40 305.15</b>		<b>60 336.70</b>	<b>60 336.70</b>
	21900 BKP 219 Fassadengerüst				40 305.15		60 336.70	60 336.70
	Schneider AG Gerüstebau				40 305.15	A		
	<i>Fassadengerüst SB65 / 494.15</i>		50	103	152	13.08.15	AC	6 000.00 BK 1
	<i>Rapporte vom 1.10.15 und 2.10.15 / 494.15</i>		59	121	170	15.10.15	RC	3 793.00 BK 1
	<i>2. Akonto / 494.15</i>		65	140	189	19.11.15	AC	16 300.00 BK 1
	<i>3. Akonto / 494.15</i>		87	232	287	26.05.16	AC	12 200.00 BK 1
	<i>Regiearbeiten vom 02.08.16 / 494.15</i>		98	266	321	04.08.16	RC	1 639.45 BK 1
	<i>4. Akonto / 494.15</i>		98	267	322	04.08.16	AC	5 000.00 BK 1
	<i>Schlussrechnung / 494.15</i>		101	291	345	15.09.16	SR	f 15 404.25 BK 1
<b>22</b>	<b>Rohbau 2</b>							
<b>221</b>	<b>Fenster, Aussentüren, Tore</b>	<b>234 709</b>	<b>138 348</b>	<b>373 057</b>	<b>367 181.20</b>		<b>373 056.75</b>	<b>373 056.75</b>
221.1	Fenster aus Holz/Metall				228 755.20		228 231.35	228 231.35
	22100 BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall				195 016.90		194 493.10	194 493.10
	Lehmann Arnegg AG				180 935.15	A		
	1 BKP 221.1 Anpassungen Türen				3 943.20	N		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA
221.1	2 Anpassung VSG/Putzflügel 3 Auftragverschiebung TürKapelle 4 Aussentüren nachrüsten/revidi.				12 472.30 -4 934.65 2 600.90	N N N		
	1. Akonto / 2150392		55	109	158	21.09.15	AC	50 000.00 BK 1
	2. Akonto / 2150497		65	141	190	20.11.15	AC	50 000.00 BK 1
	3. Akonto / 2150595		68	174	223	22.12.15	AC	35 000.00 BK 1
	4. Akonto / 2160014		73	186	235	29.01.16	AC	20 000.00 BK 1
	5. Akonto / 2160060		86	228	281	13.05.16	AC	15 000.00 BK 1
	Nachrüsten Aussentüren / 6160223		103	295	351	29.09.16	RC	1 940.20 BK 1
	Schlussrechnung / 2160183		114	335	387	04.01.17	SR	f 22 552.90 BK 1
	22111 BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall Schweizer René AG				33 738.30 28 397.20		33 738.25	33 738.25
	1 Ergänzungen Türen				5 341.10	A N		
	Akontozahlungsgesuch / 11-2084-15		61	128	177	10.11.15	AC	30 000.00 BK 1
	Schlussrechnung / 12-2139-15		68	163	212	08.12.15	SR	f 3 738.25 BK 1
221.2	Fenster aus Kunststoff 22120 BKP 221.2 Polycarbonatstegplatten blemo ag				88 901.00 88 901.00 64 819.30		91 938.50 91 938.50	91 938.50 91 938.50
	1 Ersatzlichtband Kirchengiebel				13 114.95	A N		
	2 Anpassung/Erweiterung EG				10 966.75	N		
	Material+ausgeführte Arbeit bis 17.08. / 16175		99	276	330	24.08.16	AC	38 890.00 BK 1
	Regie: zusätz. Vorarbeiten / 15-032/4		102	292	346	21.09.16	RC	771.10 BK 1
	Schlussrechnung / 16206		106	311	360	05.10.16	SR	f 52 277.40 BK 1
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall 22160 BKP 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall Hirt Metallbau AG				49 525.00 47 030.80 29 715.05		52 886.90 49 602.90	52 886.90 49 602.90
	1 BKP 221.6 Saalbautür mit Panik				14 199.40	A N		
	2 BKP 221.6 Schlösser				2 275.85	N		
	3 neuer Drehflügelantrieb				840.50	N		
	1. Akonto / 15-1077/319		56	113	162	02.10.15	AC	20 000.00 BK 1
	2. Akontorechnung / 15-1217/410		61	129	178	10.11.15	AC	12 000.00 BK 1
	Schlussrechnung / 16-1033/		82	219	268	01.03.16	SR	f 17 602.90 BK 1
	22161 BKP 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall Hirt Metallbau AG				410.40 410.40	A	410.40	410.40
	Magnetfeststeller / 16-1158		101	290	344	13.09.16	RC	410.40 BK 1
	22162 BKP 221.6 Aussentüren, Nachrüsten Koch Group AG				2 083.80 2 083.80		2 873.60	2 873.60
	Nachrüstung Aussentüren / 17/613298		125	368	427	22.07.17	RC	2 873.60 BK 1
222	<b>Spenglerarbeiten</b> 22400 BKP 224 Bedachungsarbeiten Wegmann Bedachungen		<b>1 944</b>	<b>-1 944</b>				
223	<b>Blitzschutz</b>							
224	<b>Bedachungsarbeiten</b> 22400 BKP 224 Bedachungsarbeiten Wegmann Bedachungen		<b>118 930</b>	<b>76 543</b>	<b>195 473</b>		<b>195 472.15</b> 195 472.15	<b>195 472.15</b> 195 472.15
	1 BKP 224 Oberlichter/Kreuzgang				128 265.55	A		
	2 BKP 224 Oberlichter Anpassung				24 967.40	N		
	3 BKP 224 Dachrand				4 327.50	N		
	4 BKP 224 Fassadenarbeiten				6 642.95	N		
	5 BKP 224 Tropfkantenblech				6 178.50	N		
	6 BKP 224 Untersicht Windfang				6 651.00	N		
	1. Akonto / 2755		60	122	171	30.10.15	AC	50 000.00 BK 1
	2. Akonto gem. Arbeitsfortschritt / 2823		72	185	234	23.02.16	AC	50 000.00 BK 1
	3. Akonto / N1+2 / 3062		118	347	405	26.02.17	AC	16 907.55 BK 1
	4. Akonto / N2 / 3063		118	348	406	28.02.17	AC	14 832.55 BK 1
	5. Akonto / N3 / 3064		118	349	407	28.02.17	AC	6 642.95 BK 1
	6. Akonto / N4 / 3065		118	350	408	28.02.17	AC	6 916.25 BK 1
	7. Akonto / N5 / 3066		118	351	409	28.02.17	AC	6 651.00 BK 1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA
<b>224</b>	8. Akonto / N6 / 3067		118	352	410	28.02.17	AC	5 654.10 BK 1
	9. Akonto / N7 / 3068		118	353	411	28.02.17	AC	10 349.90 BK 1
	10. Akonto / 3069		118	354	412	08.03.17	AC	3 971.00 BK 1
	Schlussrechnung / 3040		122	363	414	10.05.17	SR	f 23 546.85 BK 1
<b>225</b>	<b>Spezielle Dichtungen und Dämmungen</b>	<b>45 619</b>	<b>-14 210</b>	<b>31 409</b>	<b>19 659.60</b>		<b>31 408.35</b>	<b>31 408.35</b>
225.1	Fugendichtungen				10 659.60		21 696.40	21 696.40
	22510 BKP 225 Fugendichtungen				10 659.60		21 696.40	21 696.40
	Dichtomat AG				10 659.60	A		
	Fugen EB / 20160231		87	234	289	25.05.16	RC	13 291.40 BK 1
	Restfugen EB / 20160540		104	303	358	26.09.16	RC	7 847.50 BK 1
	Schlussrechnung / 20160711		111	327	378	01.12.16	SR	f 557.50 BK 1
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.				9 000.00		9 711.95	9 711.95
	22540 BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen				9 000.00		9 711.95	9 711.95
	Lambda Dämmtechnik AG				9 000.00	A		
	Brandabschott. Regie-Rapp 009142		67	158	207	10.12.15	AC	2 303.35 BK 1
	Brandschottungen / 15.13808/2		75	194	243	03.03.16	AC	6 397.75 BK 1
	Brandschottungen / 15.13808/3		108	318	369	09.11.16	SR	f 1 010.85 BK 1
<b>226</b>	<b>Fassadenputze</b>	<b>22 464</b>	<b>72 297</b>	<b>94 761</b>	<b>94 420.15</b>		<b>94 760.20</b>	<b>94 760.20</b>
	22610 BKP 226.1 Bekleidungen Eternit				94 420.15		94 760.20	94 760.20
	Gadola Fassaden AG				81 431.60	A		
	1 Ergänzungen; Zarge; etc.				6 800.00	N		
	2 Ortgang				6 188.55	N		
	1.Akonto: Montage Holz, Wärmed., OSB / Akonto Nr. 1		97	263	318	02.08.16	AC	25 000.00 BK 1
	2.Akonto: Eternit, Ortgang / Akonto Nr. 2		100	279	333	31.08.16	AC	50 000.00 BK 1
	Schlussrechnung / 262114		105	304	359	03.10.16	SR	f 19 760.20 BK 1
<b>227</b>	<b>Aeussere Oberflächenbehandlungen</b>	<b>2 160</b>	<b>-2 160</b>					
<b>228</b>	<b>Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz</b>	<b>23 166</b>	<b>-5 075</b>	<b>18 091</b>	<b>18 652.55</b>		<b>18 090.40</b>	<b>18 090.40</b>
	22800 BKP 228 Sonnenschutz				17 317.15		16 755.00	16 755.00
	Griesser AG				17 317.15	A		
	1. Akonto / 1107167		77	206	256	01.04.16	AC	10 519.30 BK 1
	Schlussrechnung / 1108375		92	252	298	06.04.16	SR	f 6 235.70 BK 1
	22860 BKP 228.6 Insektenschutzgitter				1 335.40		1 335.40	1 335.40
	Rutschmann AG				1 170.45	A		
	1 Auftragsanpassung				164.95	N		
	Insektenschutz / 164420-5613		107	315	370	28.10.16	RC	1 335.40 BK 1
<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b>							
<b>230</b>	<b>Elektroanlagen</b>		<b>363 576</b>	<b>363 576</b>	<b>330 614.95</b>		<b>363 575.80</b>	<b>363 575.80</b>
	23000 BKP 230 Elektroanlagen				330 614.95		363 575.80	363 575.80
	PAC Communication AG				317 118.20	A		
	1 Elektro Brunnen Zeitschaltuhr				992.40	N		
	2 Erweiterung Aussenbeleuchtung				6 847.65	N		
	3 Induktionsschleife (Hörbehind)				5 656.70	N		
	1. Akonto / 106847		43	87	134	09.06.15	AC	14 220.05 BK 1
	2. Akonto / 106916		47	94	143	07.07.15	AC	5 769.40 BK 1
	3. Akontozahlung / 107058-1		59	119	168	24.09.15	AC	13 677.75 BK 1
	4. Akontorechnung / 107055-1		59	120	169	24.09.15	AC	10 636.55 BK 1
	5. Akonto / 107127		60	123	172	30.10.15	AC	19 940.55 BK 1
	Regie / 107175		68	165	214	24.11.15	RC	1 379.10 BK 1
	6. Akonto / 107177-1		68	164	213	01.12.15	AC	49 987.95 BK 1
	7. Akonto / 107275		73	187	236	05.02.16	AC	81 000.00 BK 1
	8. Akonto / 107391		79	212	264	07.04.16	AC	54 000.00 BK 1
	9. Akonto / 107416		84	226	280	29.04.16	AC	10 800.00 BK 1
	Rechnung / 107417		91	245	300	29.04.16	RC	2 133.70 BK 1
	NT: Erweiterung Aussenbeleuchtung / 107418		100	280	334	29.04.16	RC	6 847.65 BK 1
	Regie: Steckdosen: Pellet, Jugend, Küche / 107421-1		100	281	335	19.08.16	RC	2 000.60 BK 1
	Regie: Zusatz Dosen, Dachfenster / 107422-1		100	282	336	19.08.16	RC	6 529.40 BK 1
	Regie: Auswechseln EVG (Upgrade) / 107435-1		100	283	337	19.08.16	RC	208.60 BK 1
	Regie: Lampen Bistro, Dimmung Bistro / 107483-1		100	284	338	19.08.16	RC	1 138.05 BK 1
	Regie: Blitzschutz / 107484-1		100	285	339	19.08.16	RC	1 398.10 BK 1



BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung			
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		ZA	
<b>230</b>	<i>Regie: Versetzen Schalter UG / 107473-1</i>		100	286	340	19.08.16	189.05	RC	189.05	BK 1
	<i>10. Akonto / 107601</i>		100	287	341	19.08.16		AC	30 000.00	BK 1
	<i>Regie: Speicheröfen Kirche / 107672</i>		103	293	348	27.09.16	1 984.80	RC	1 984.80	BK 1
	<i>Schlussrechnung / 107850</i>		115	336	392	23.12.16	339 766.75	SR	f 49 734.50	BK 1
<b>231</b>	<b>Apparate Starkstrom</b>		<b>76 896</b>	<b>-76 896</b>						
<b>232</b>	<b>Starkstrominstallationen</b>		<b>206 496</b>	<b>-206 496</b>						
<b>233</b>	<b>Leuchten und Lampen</b>		<b>116 964</b>	<b>17 260</b>	<b>134 224</b>		<b>134 223.70</b>		<b>134 223.70</b>	
	23300 BKP 233 Leuchten				94 419.30		89 899.45		89 899.45	
	Neuco AG				76 999.50	A				
	1 Pollerleuchte				17 419.80	N				
	<i>1. Akontogesuch / 5206581</i>		69	179	228	18.12.15		AC	22 950.00	BK 1
	<i>Schlussrechnung / 51-2412087</i>		99	269	308	14.06.16	89 899.45	SR	f 66 949.45	BK 1
	23301 BKP 233 Leuchten				43 672.70		43 672.75		43 672.75	
	XAL Schweiz AG				42 933.45	A				
	1 Zusatzlieferung				739.25	N				
	<i>Schlussrechnung / CHVGR1503340</i>		91	248	303	31.03.16	43 672.75	SR	f 42 933.50	BK 1
	<i>1. Akonto / CHVGR1503722</i>		91	247	302	29.04.16		AC	739.25	BK 1
	23302 BKP 233 Lampen Zubehör				628.05		651.50		651.50	
	Kuert & Co. AG Seil- und Hebetchnik				628.05	A				
	<i>Stahldrahtseile-603.24Kirche / 360256</i>		101	289	343	22.08.16	651.50	RC	651.50	BK 1
<b>235</b>	<b>Apparate Schwachstrom</b>		<b>76 896</b>	<b>-76 896</b>						
<b>236</b>	<b>Schwachstrominstallationen</b>		<b>756</b>	<b>-756</b>						
<b>237</b>	<b>Gebäudeautomation</b>		<b>16 200</b>	<b>-16 200</b>						
<b>238</b>	<b>Bauprovisorien</b>		<b>9 288</b>	<b>-9 288</b>						
<b>239</b>	<b>Uebrigtes</b>		<b>13 608</b>	<b>-13 608</b>						
<b>24</b>	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>									
<b>240</b>	<b>Heizung</b>		<b>321 840</b>	<b>-321 840</b>						
<b>241</b>	<b>Lüftung</b>		<b>42 120</b>	<b>-42 120</b>						
<b>242</b>	<b>Wärmeerzeugung</b>			<b>289 508</b>	<b>289 508</b>		<b>289 507.60</b>		<b>289 507.60</b>	
	24200 BKP 242 Wärmeerzeugung				282 890.75		289 507.60		289 507.60	
	Hangartner Planungs AG				280 000.00	A				
	1 BKP 242 Änderung Fernwärme				2 890.75	N				
	<i>1. Akonto / 15/2041</i>		38	75	121	15.05.15		AC	75 600.00	BK 1
	<i>2. Akonto / 15/2052</i>		61	130	179	01.09.15		AC	50 400.00	BK 1
	<i>3. Akonto / 15/2081</i>		66	149	198	01.12.15		AC	39 491.10	BK 1
	<i>4. Akonto / 16/2006</i>		78	208	258	01.04.16		AC	38 190.25	BK 1
	<i>5. Akonto / 16/2037</i>		105	309	365	24.10.16		AC	48 190.25	BK 1
	<i>Schlussrechnung / 16/2058</i>		110	324	380	06.12.16	289 507.60	SR	f 37 636.00	BK 1
<b>244</b>	<b>Lüftungsanlagen</b>			<b>38 101</b>	<b>38 101</b>		<b>38 100.55</b>		<b>38 100.55</b>	
	24400 BKP 244 Lüftungsanlagen				28 649.65		38 100.55		38 100.55	
	Lufttechnik AG				28 649.65	A				
	<i>1. Akonto / 3037051</i>		60	124	173	30.10.15		AC	11 448.00	BK 1
	<i>2. Akonto / 3037052</i>		92	254	309	06.07.16		AC	9 720.00	BK 1
	<i>Schlussrechnung / 3037099</i>		110	325	381	06.12.16	38 100.55	SR	f 16 932.55	BK 1
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b>									
<b>250</b>	<b>Sanitäranlagen</b>		<b>189 338</b>	<b>189 338</b>	<b>191 135.05</b>		<b>189 337.10</b>		<b>189 337.10</b>	
	25000 BKP 250 Sanitäranlagen				187 435.00		185 637.05		185 637.05	
	Weiss + Hagen AG				182 849.85	A				
	1 Sanitär Brunnen				3 516.50	N				
	2 Sanitär Brunnen Zeitschaltuhr				1 068.65	N				
	<i>1. Akonto / 2015 / 1760</i>		40	82	128	12.05.15		AC	30 000.00	BK 1
	<i>2. Akonto / 2015 / 1825</i>		55	110	159	31.08.15		AC	10 000.00	BK 1
	<i>3. Akonto / 2015/1845</i>		60	125	174	31.08.15		AC	20 000.00	BK 1
	<i>4. Akonto / 2015 / 1854</i>		66	148	197	16.11.15		AC	20 000.00	BK 1
	<i>5. Akonto / 2016/1912</i>		73	188	237	15.02.16		AC	40 000.00	BK 1
	<i>6. Akonto / 2016 / 1944</i>		78	209	259	04.04.16		AC	45 000.00	BK 1
	<i>Schlussrechnung / 2017/2144</i>		121	362	420	04.05.17	185 637.05	SR	f 20 637.05	BK 1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung		
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		ZA
<b>250</b>	25001 BKP 250 Raumentfeuchter SIBIRGroup AG <i>Entfeuchter / 924824 / 2390694</i>				3 700.05 3 700.05		3 700.05		3 700.05
			71	183	232	A 15.02.16	3 700.05	RC	3 700.05 BK 1
<b>251</b>	<b>Allgemeine Sanitärapparate</b>	<b>47 412</b>	<b>-47 412</b>						
<b>253</b>	<b>Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate</b>	<b>28 296</b>	<b>-28 296</b>						
<b>254</b>	<b>Sanitärleitungen</b>	<b>82 836</b>	<b>-82 836</b>						
<b>255</b>	<b>Dämmungen Sanitärinstallationen</b>	<b>13 716</b>	<b>-13 716</b>						
<b>256</b>	<b>Sanitärinstallationselemente</b>	<b>20 196</b>	<b>-20 196</b>						
<b>258</b>	<b>Kücheneinrichtungen</b>	<b>51 840</b>	<b>20 720</b>	<b>72 560</b>	<b>62 233.60</b>		<b>72 560.05</b>		<b>72 560.05</b>
	25801 BKP 258 Kücheneinrichtungen [Metall] AFG Küchen AG Forster <i>1. Akonto / 8296021195</i> <i>2. Akonto / 8296021196</i> <i>Schlussrechnung / 8198259868</i>				20 326.90 20 326.90		20 241.20		20 241.20
			75	195	244	A 25.01.16		AC	6 679.60 BK 1
			75	196	245	25.01.16		AC	6 679.60 BK 1
			88	235	269	20.04.16	20 241.20	SR	f 6 882.00 BK 1
	25802 BKP 258 Kücheneinrichtungen [Holz] Meienberger und Egger <i>1. Akonto / 13930</i> <i>Schlussrechnung / 13930</i>				16 163.10 16 163.10		31 533.35		31 533.35
			75	197	246	A 19.02.16		AC	12 960.00 BK 1
			94	257	282	13.05.16	31 533.35	SR	f 18 573.35 BK 1
	25803 BKP 258 Kücheneinrichtungen [Standard] Sanitas Troesch AG <i>Cafeplatz, Wohnungsküche / 502214535</i>				21 959.95 21 959.95		17 036.25		17 036.25
			80	215	261	A 29.03.16	17 036.25	SR	f 17 036.25 BK 1
	25805 BKP 258 Oberschränke Sanitas Troesch AG <i>Herabsetzen Oberschränke / 502521085</i>				772.00 772.00		744.90		744.90
			104	300	347	A 23.09.16	744.90	RC	744.90 BK 1
	25806 BKP 258 Oberschränke AFG Küchen AG Forster <i>Anpassung Oberschrank / 819875114</i>				1 593.60 1 593.60		1 614.65		1 614.65
			109	321	376	A 11.11.16	1 614.65	RC	1 614.65 BK 1
	25807 BKP 258 Oberschränke Meienberger und Egger <i>Anpassung Oberschränke / 13930.03</i>				1 418.05 1 418.05		1 389.70		1 389.70
			105	308	364	A 21.10.16	1 389.70	RC	1 389.70 BK 1
<b>259</b>	<b>Uebriges</b>	<b>4 104</b>	<b>-4 104</b>						
<b>26</b>	<b>Transportanlagen</b>								
<b>261</b>	<b>Aufzüge</b>	<b>48 600</b>	<b>2 497</b>	<b>51 097</b>	<b>48 338.60</b>		<b>51 096.90</b>		<b>51 096.90</b>
	26100 BKP 261 Aufzüge Schindler Aufzüge AG, Zürich <i>1. Digitalkom.-Set</i> <i>1. Anzahlung Schindler 3300 / 214271178</i> <i>2. Akontogesuch / 214275910</i> <i>Schlussrechnung / 314245776</i>				48 338.60 47 483.30 855.30		51 096.90		51 096.90
			27	51	89	A 16.03.15		AC	24 245.85 BK 1
			65	139	188	N 09.11.15		AC	12 797.95 BK 1
			91	241	283	28.04.16	51 096.90	SR	f 14 053.10 BK 1
<b>27</b>	<b>Ausbau 1</b>								
<b>271</b>	<b>Gipserarbeiten</b>	<b>170 845</b>	<b>159 617</b>	<b>330 462</b>	<b>349 290.95</b>		<b>330 462.00</b>		<b>330 462.00</b>
	27101 BKP 271 Gipserarbeiten REV Sadi Bau GmbH <i>1. Akonto / 111/15</i> <i>2. Akonto / 116/15</i> <i>Rechnung / 111215118</i> <i>Rechnung XPS / 111215119</i>				349 290.95 218 373.35 2 000.70 43 119.15 28 392.25 6 372.25 21 375.70 12 405.10 17 252.45		330 462.00		330 462.00
			62	132	181	A 16.11.15		AC	58 320.00 BK 1
			66	145	194	N 01.12.15		AC	58 320.00 BK 1
			67	154	203	N 11.12.15		AC	2 000.70 BK 1
			67	155	204	N 11.12.15		AC	46 314.90 BK 1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA
<b>271</b>	3. Akonto / 134/16		71	184	233	22.02.16	AC	38 880.00 BK 1
	4. Akonto / 143/16		76	202	251	14.03.16	AC	38 888.00 BK 1
	5. Akonto / 170/16		87	230	285	27.05.16	AC	29 160.00 BK 1
	Schlussrechnung / 250/17		117	346	400	30.01.17	SR	f 58 578.40 BK 1
<b>272</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	<b>73 526</b>	<b>-35 596</b>	<b>37 930</b>	<b>37 085.75</b>		<b>37 929.50</b>	<b>37 929.50</b>
	27220 BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten				27 876.10		28 719.85	28 719.85
	Bischof Metallbau AG				7 046.35	A		
	1 Absturzsicherung				14 518.60	N		
	2 Unterlagsscheibe/Schwelle Heiz				542.55	N		
	3 Schwelle Lift/ Treppenkante				2 075.20	N		
	4 Randprofile Akustikdecke				2 310.25	N		
	5 Umfassungszarge Lift UG				1 383.15	N		
	1. Akonto / 20150277		68	166	215	31.12.15	AC	6 710.10 BK 1
	SR Metallbauarbeiten / 20160142		81	218	262	21.03.16	SR	f 22 009.75 BK 1
	27221 BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten				1 492.55		1 492.55	1 492.55
	PS Metall AG				1 492.55	A		
	Rechnung / 201511 / 110		69	177	226	11.01.16	RC	1 492.55 BK 1
	27222 BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten				6 154.85		6 154.85	6 154.85
	Trachsler AG Metallbau				2 250.75	A		
	1 Emporengeländer				3 904.10	N		
	Handläufe / 31142		106	312	366	31.10.16	RC	6 154.85 BK 1
	27223 BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten				1 562.25		1 562.25	1 562.25
	Bischof Metallbau AG				1 562.25	A		
	Schwellenprofil, Abdeckungen / 20160304		104	301	356	06.10.16	RC	1 562.25 BK 1
<b>273</b>	<b>Schreinerarbeiten</b>	<b>273 966</b>	<b>-12 603</b>	<b>261 363</b>	<b>263 215.00</b>		<b>261 362.60</b>	<b>261 362.60</b>
	25802 BKP 258 Kücheneinrichtungen [Holz]				13 676.75			
	Meienberger und Egger				13 676.75	N		
	1 Trennwände, Spiegelschrank							
	27300 BKP 273.0 Innentüren aus Holz				111 768.50		119 778.20	119 778.20
	Bach Heiden AG				111 439.80	P		
	1 Wechsel Drückergarnitur				2 699.25	N		
	2 Türschliesser				394.90	N		
	3 Auftragsverschiebung Pendeltür				-5 965.45	N		
	4 Zusatzwünsche Innentüren				3 200.00	N		
	1. Akonto / 13036		73	189	238	09.02.16	AC	15 599.95 BK 1
	2. Akonto / 13144		77	207	257	24.03.16	AC	74 038.35 BK 1
	3. Akonto / 13287		89	237	291	24.03.16	AC	12 488.40 BK 1
	Schlussrechnung inkl. Nachträge / 13451		99	270	317	28.07.16	SR	f 17 651.50 BK 1
	27301 BKP 273.0 Innentüren aus Holz				3 800.00		3 800.00	3 800.00
	Spaltenstein Holzbau AG				3 800.00	P		
	Tür Pelletlager / 1603009		75	198	247	14.03.16	RC	3 800.00 BK 1
	27310 BKP 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.				10 986.75		10 800.00	10 800.00
	atelier 111 oekobau ag				10 986.75	A		
	Schlussrechnung / 16071		85	227	272	20.04.16	SR	f 10 800.00 BK 1
	27330 BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten				120 087.50		124 088.90	124 088.90
	atelier 111 oekobau ag				111 896.50	A		
	1 Minderleist. Trennw./Spiegel.				-12 431.25	N		
	2 Auftragsverschiebung TüreKirche				12 051.00	N		
	3 Emporengeländer				8 571.25	N		
	1. Akonto / 16072		80	217	271	20.04.16	AC	29 125.40 BK 1
	2. Akonto / 16115		93	255	310	11.07.16	AC	21 600.00 BK 1
	3. Akonto / 16138		101	288	342	08.09.16	AC	21 600.00 BK 1
	4. Akonto / 16157		103	299	355	04.10.16	AC	32 400.00 BK 1
	Schlussrechnung / 16215		110	326	383	14.12.16	SR	f 19 363.50 BK 1
	27340 BKP 273.3 Allg. Schreiner / Kirchentüren				2 895.50		2 895.50	2 895.50

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung		
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA	
273	atelier 111 oekobau ag Nachgang Kirche / 17086		120	361	2 895.50 419	A 05.05.17	2 895.50	RC 2 895.50	BK 1
274	<b>Spezialverglasungen (innere)</b>								
275	<b>Schliessanlagen</b>	10 800	13 443	24 243	20 094.80		24 242.75	24 242.75	
	27500 BKP 275 Schliessanlagen				19 482.45		23 554.80	23 554.80	
	Koch Group AG				19 041.20	A			
	1 Drehknopfzylinder Jugend				441.25	N			
	Schlussrechnung / 17/568264		120	360	418	27.04.17	23 554.80	SR	f 23 554.80
	27501 BKP 275 Schlüsselbox				401.75		477.35	477.35	
	Helbling & Co AG				401.75	A			
	Rechnung / 20150792		67	153	202	04.12.15	424.45	RC	424.45
	Abdeckring / 20150858		68	167	216	22.12.15	52.90	RC	52.90
	27502 BKP 275 Schlüsselbox				210.60		210.60	210.60	
	Wasserversorgung				210.60	P			
	Rechnung / 250.43/2016		91	246	301	08.06.16	210.60	RC	210.60
276	<b>Innere Abschlüsse</b>	25 704	-11 203	14 501	14 848.35		14 500.45	14 500.45	
	27600 BKP 276 Verdunkelungseinrichtungen				14 848.35		14 500.45	14 500.45	
	Innendekoration Rüedi				14 848.35	A			
	1. Akonto / 16164		83	225	279	03.05.16	13 050.45	AC	13 050.45
	2. Akonto / 16164		89	236	290	29.05.16	1 450.00	AC	1 450.00
277	<b>Elementwände</b>	25 542	-25 542						
28	<b>Ausbau 2</b>								
281	<b>Bodenbeläge</b>	195 242	49 965	245 207	242 558.40		245 206.90	245 206.90	
281.0	Unterlagsböden				153 306.45		146 357.95	146 357.95	
	28100 BKP 281.0 Unterlagsböden				122 892.30		115 943.80	115 943.80	
	Marrer Unterlagsböden AG				120 301.60	A			
	1 Bodenspachtel Heizraum				2 590.70	N			
	1. Akonto / 15-1633		68	168	217	22.12.15		AC	60 000.00
	Nachtrag 1: Heizraum / 16-0742		96	261	315	27.06.16		AC	3 527.40
	Nachtrag: Aussenbereich / 16-0743		96	262	316	27.06.16		AC	7 128.90
	Schlussrechnung / 16-1028		106	310	349	03.09.16	115 943.80	SR	f 45 287.50
281.02	Unterlagsböden				30 414.15		30 414.15	30 414.15	
	28101 BKP 281.0 Unterlagsböden				10 442.25		10 442.25	10 442.25	
	Lindner Boden Bau AG				10 442.25	A			
	UB-Ergänzung Kirche gem. WV / 16074		100	277	331	29.08.16	10 442.25	SR	f 10 442.25
	28102 BKP 281.0 Unterlagsböden				19 971.90		19 971.90	19 971.90	
	Lindner Boden Bau AG				19 971.90	A			
	Einbau UB gesamte Kirche / 16095		105	305	361	10.10.16	19 971.90	SR	f 19 971.90
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten				17 826.70		20 686.95	20 686.95	
	28160 BKP 281.6 Plattenarbeiten				15 681.65		18 626.85	18 626.85	
	Dubs Alexander				14 490.75	A			
	1 Nachträgl. Platten bei Küchen				1 190.90	N			
	1. Akonto / R002977		75	199	248	10.03.16		AC	11 880.00
	2. Akonto / R002996		78	210	260	27.03.16		AC	4 539.60
	Schlussrechnung / R003066		91	250	305	10.06.16	18 626.85	SR	f 2 207.25
	28161 BKP 281.6 Plattenarbeiten				2 145.05		2 060.10	2 060.10	
	Hänni AG				2 145.05	A			
	Sakristei/ Küche EB / 11479/ 9010236		105	307	363	19.10.16	2 060.10	RC	2 060.10
281.7	Bodenbeläge aus Holz				71 425.25		78 162.00	78 162.00	
	28170 BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz / Lino / Textil				71 425.25		78 162.00	78 162.00	
	Lenzlinger Söhne AG				64 720.65	A			
	1 Kokosmatte inkl. Rahmen				1 253.55	N			
	2 Kokosmatte Windfang + Revision				3 875.65	N			
	3 Multimoll Vlies/Empore				1 575.40	N			



BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA
<b>29</b>	<b>Honorare</b>							
<b>291</b>	<b>Architekt</b>	<b>637 450</b>	<b>15 002</b>	<b>652 452</b>	<b>637 390.00</b>		<b>652 451.50</b>	<b>652 451.50</b>
	29100 BKP 291 Architekt				637 390.00		652 451.50	652 451.50
	Vécsey Schmidt Architekten				637 390.00	A		
	030.14		1	1	1	20.06.14	AC	30 000.00 BK 1
	2.AK / 030.15		2	2	38	18.07.14	AC	30 000.00 BK 1
	12. Akonto / 030.16		7	9	45	19.09.14	AC	30 000.00 BK 1
	13. Akonto / 030.17		11	14	50	29.10.14	AC	30 000.00 BK 1
	14. Akonto / 030.19		17	30	67	09.12.14	AC	30 000.00 BK 1
	15. Akonto / 030.20		18	32	69	29.12.14	AC	30 000.00 BK 1
	16. Akonto / 030.21		21	36	73	29.01.15	AC	30 000.00 BK 1
	17. Akonto / 030.22		26	48	86	04.03.15	AC	30 000.00 BK 1
	18. Akonto / 030.24		29	55	98	26.03.15	AC	30 000.00 BK 1
	19. Akonto / 030.25		36	70	115	25.04.15	AC	30 000.00 BK 1
	20. Akonto / 030.26		40	78	124	27.05.15	AC	15 000.00 BK 1
	21. Akonto / 030.28		45	89	138	22.06.15	AC	15 000.00 BK 1
	22. Akonto / 030.29		49	98	147	25.07.15	AC	12 000.00 BK 1
	23. Akonto / 030.32		53	106	155	04.09.15	AC	20 000.00 BK 1
	24. Akonto / 030.33		60	126	175	30.10.15	AC	30 000.00 BK 1
	25. Akonto / 030.36		68	169	218	23.12.15	AC	25 000.00 BK 1
	Besondere Leistungen / 030.34		68	170	219	23.12.15	RC	6 361.20 BK 1
	26. Akonto / 030.37		70	180	229	25.01.16	AC	25 000.00 BK 1
	27. Akonto / 030.38		73	190	239	12.02.16	AC	25 000.00 BK 1
	28. Akonto / 030.39		75	201	250	04.03.16	AC	25 000.00 BK 1
	29. Akonto / 030.40		76	203	252	24.03.16	AC	15 000.00 BK 1
	31. Akonto / 030.42		79	214	266	15.04.16	AC	15 000.00 BK 1
	32. Akonto / 030.43		83	221	274	02.05.16	AC	25 000.00 BK 1
	31. Akonto / 030.45		96	260	314	22.07.16	AC	15 000.00 BK 1
	32. Akonto / 030.47		99	273	327	19.08.16	AC	15 000.00 BK 1
	33. Akonto / 030.48		104	302	357	04.10.16	AC	15 000.00 BK 1
	34. Akonto / 030.50		119	358	416	01.04.17	AC	15 000.00 BK 1
	Schlussrechnung / 030.53		127	371	431	08.09.17	SR	f 39 090.30 BK 1
							6 361.20	
								646 090.30
<b>292</b>	<b>Bauingenieur</b>	<b>123 347</b>	<b>-1 347</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000.00</b>		<b>122 000.00</b>	<b>122 000.00</b>
	29201 BKP 292 Bauingenieur [Phase III / IV]				122 000.00		122 000.00	122 000.00
	ZPF Ingenieure AG				122 000.00	P		
	1. Akonto (III/IV) / 2152		55	111	160	29.09.15	AC	80 171.40 BK 1
	2. Akonto / 2434		91	249	304	27.06.16	AC	20 914.30 BK 1
	Schlussrechnung / 2617		116	344	402	01.02.17	SR	f 20 914.30 BK 1
<b>293</b>	<b>Elektroingenieur</b>	<b>71 385</b>	<b>-10 385</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000.00</b>		<b>61 000.00</b>	<b>61 000.00</b>
	29301 BKP 293 Elektroingenieur [Phase III / IV]				61 000.00		61 000.00	61 000.00
	Walter Salm, Meier & Partner AG				61 000.00	P		
	02768		14	22	58	28.11.14	AC	16 200.00 BK 1
	4. Akonto / 02687		30	60	103	31.03.15	AC	12 735.90 BK 1
	5. Akonto / 03510		68	171	220	18.12.15	AC	9 384.60 BK 1
	6. Akonto / 03751		76	204	253	30.03.16	AC	7 038.45 BK 1
	7. Akonto / 04519		103	294	350	30.09.16	AC	6 256.45 BK 1
	Schlussrechnung / 05936		124	366	425	03.07.17	SR	f 9 384.60 BK 1
<b>294</b>	<b>HLS-Ingenieur</b>	<b>66 289</b>	<b>5 083</b>	<b>71 372</b>	<b>71 371.50</b>		<b>71 371.50</b>	<b>71 371.50</b>
	29401 BKP 294 HLKS-Ingenieur [Phase III / IV]				71 371.50		71 371.50	71 371.50
	Sani Project				71 371.50	P		
	Honorar Baubewilligung, Ausschreibung / 13.877.4		10	12	48	17.10.14	AC	24 125.60 BK 1
	Honorar Phase III, IV / 13.877.6		24	44	82	16.02.15	AC	32 971.60 BK 1
	Phasen III und IV / 13.877.7		40	79	125	22.05.15	AC	7 137.20 BK 1
	Phasen III und IV / 13.877.14		113	334	385	12.12.16	SR	f 7 137.10 BK 1
<b>296</b>	<b>Spezialisten</b>	<b>58 293</b>	<b>22 764</b>	<b>81 057</b>	<b>78 943.25</b>		<b>81 055.45</b>	<b>81 055.45</b>
296.0	Geometer	3 820	6 653	10 473	10 724.10		10 472.35	10 472.35
	29600 BKP 296.0 Geometer Höhenaufnahmen				10 724.10		10 472.35	10 472.35
	ewp AG Effretikon				2 682.70	A		
	1 BKP 296.0 Aushubabsteckungen				7 344.00	N		
	2 BKP 296.0 Höhe Kirche/Grenze G				697.40	N		
	Vermessungsaufnahmen / 49130		3	3	39	14.08.14	RC	2 484.00 BK 1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung			
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		ZA	
296.0	Aushubabsteckung etc. / 54105 Grenze Gärtner/ Höhe Kirche / 57701		52 90	105 240	154 294	03.09.15 25.05.16	7 290.95 697.40	RC RC	7 290.95 697.40	BK 1 BK 1
296.3	Bauphysiker 29631 BKP 296.3 Bauphysiker [Phase III / IV] Braune Roth AG	12 492	1 424	13 916	12 620.00 12 620.00 12 620.00		13 916.00 13 916.00		13 916.00 13 916.00	
	Akonto / 5046		21	37	74	08.09.14		AC	4 320.00	BK 1
	5251		14	20	56	01.12.14		AC	2 360.00	BK 1
	3. Akonto / 5666		42	86	133	15.06.15		AC	1 620.00	BK 1
	Akonto / 6046		67	160	209	07.12.15		AC	3 024.00	BK 1
	Akonto / 6580		99	272	326	23.08.16	12 620.00	SR	f 1 296.00	BK 1
	Akonto / 6771		107	316	372	08.11.16	1 296.00	RC	1 296.00	BK 1
296.4	Akustiker 29640 BKP 296.4 Akustiker Braune Roth AG	13 608		13 608	13 608.00 13 608.00 13 608.00		13 608.00 13 608.00		13 608.00 13 608.00	
	Zeitraum: 6.2.14-30.8.14 / 4986		6	7	43	05.09.14		AC	7 128.00	BK 1
	5252		14	21	57	28.11.14		AC	3 240.00	BK 1
	3. Akonto / 5667		42	85	132	15.06.15		AC	1 620.00	BK 1
	Restbetrag / 5674		67	159	208	07.12.15	13 608.00	SR	f 1 620.00	BK 1
296.5	Landschaftsarchitekt									
296.6	Lichtplaner 29660 BKP 296.6 Lichtplaner Lumenwerk Lichtplanung Lerch	13 253	-312	12 941	12 744.00 12 744.00 12 744.00		12 940.25 12 940.25		12 940.25 12 940.25	
	BAS 12/1		5	5	41	29.08.14		AC	3 211.50	BK 1
	BAS 12/1		11	16	52	30.10.14		AC	2 140.95	BK 1
	3. Akonto / BAS 12/3		64	134	183	24.11.15		AC	2 447.75	BK 1
	4. Akonto / BAS 12/4		91	243	296	14.06.16		AC	3 755.20	BK 1
	Dimmer Saalbau / BAS Lunatone		116	342	398	10.01.17	359.80	RC	359.80	BK 1
	Schlussrechnung / BAS Abschluss		116	343	399	10.01.17	12 580.45	SR	f 1 025.05	BK 1
296.7	Geologie 29671 BKP 296.7 Versickerungsanlage Sieber Cassina Partner AG		11 524	11 524	10 827.15 1 771.20 1 771.20		11 523.85 2 158.50		11 523.85 2 158.50	
	Beratung Versickerung / ZH1843B-01105-A1		56	114	163	01.10.15	1 769.70	RC	1 769.70	BK 1
	01.09.15 - 31.01.16 / ZH1843B-03036-A1		74	192	241	03.03.16	388.80	SR	f 388.80	BK 1
	29672 BKP 296.7 Hochwasserschutz Staubli, Kurath & Partner AG				9 055.95 9 055.95		9 365.35		9 365.35	
	Schlussrechnung / 5605		49	100	149	17.07.15	9 365.35	SR	f 9 365.35	BK 1
296.8	Künstlerin 29680 BKP 296.8 Künstlerin Bürgin Isabel	15 120	2 880	18 000	18 000.00 18 000.00 13 000.00		18 000.00 18 000.00		18 000.00 18 000.00	
	1 BKP 296.8 Künstlerin Brunnen				5 000.00					
	1. Akonto		14	19	55	27.11.14		AC	6 500.00	BK 1
	2. Akonto		67	150	199	04.12.15		AC	6 500.00	BK 1
	Schlussrechnung		67	151	200	04.12.15	18 000.00	SR	f 5 000.00	BK 1
296.9	Bauberatung 29690 BKP 296.9 Bauberatung Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ)		595	595	420.00 420.00 420.00		595.00 595.00		595.00 595.00	
	358-2014		13	18	54	11.11.14	420.00	RC	420.00	BK 1
	399-2014		16	29	66	02.12.14	70.00	RC	70.00	BK 1
	16-2015		23	43	81	05.02.15	105.00	RC	105.00	BK 1
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>									
<b>40</b>	<b>Terraingestaltung</b>									
<b>400</b>	<b>Terraingestaltung</b>	<b>58 536</b>	<b>-58 536</b>							

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung		
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		ZA
<b>41</b>	<b>Roh- und Ausbaurbeiten</b>								
<b>411</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>	<b>21 600</b>	<b>-21 600</b>						
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b>								
<b>421</b>	<b>Gärtnerarbeiten</b>	<b>270 107</b>	<b>65 999</b>	<b>336 106</b>	<b>352 046.45</b>	<b>336 105.60</b>	<b>336 105.60</b>		
	42100 BKP 421 Gärtnerarbeiten				349 315.55	333 340.60	333 340.60		
	egli jona ag				331 926.30				
	1 Abdeckung Baumscheiben				3 139.25				
	2 Anpassen Versickerungsschacht				1 250.00				
	3 Schlitzrinne zu öff. Grund				12 500.00				
	4 Elektroanschluss Pelletlager				500.00				
	1. Akontogesuch / 7405/RS		61	131	180	06.11.15	AC	30 000.00	BK 1
	2. Akontogesuch / 7415/RS		65	138	187	20.11.15	AC	30 000.00	BK 1
	3. Akontogesuch / 7512/RS		65	137	186	27.11.15	AC	30 000.00	BK 1
	4. Akontogesuch / 7592/RS		67	156	205	11.12.15	AC	85 000.00	BK 1
	5 Akontogesuch / 7672/RS		69	176	225	15.01.16	AC	30 000.00	BK 1
	Zwischen Abrechnung / 7877RS		76	205	254	24.03.16	AC	66 972.65	BK 1
	6. Akonto / 8070RS		83	223	277	06.05.16	AC	25 000.00	BK 1
	7. Akontogesuch / 66456		103	298	354	30.09.16	AC	20 000.00	BK 1
	Schlussrechnung / 76027		115	341	397	03.02.17	SR	f 16 367.95	BK 1
	42101 BKP 421 Gärtnerarbeiten (Wurzelschutz)				2 730.90			2 765.00	
	Schild Gartenbau AG				2 730.90	A			
	Wurzelsvorhänge erstellen / 2015126		28	53	96	05.03.15	SR	f 2 622.55	BK 1
	Regie / 2015202		38	73	118	27.04.15	RG	142.45	BK 1
<b>47</b>	<b>Kleinere Kunstbauten</b>								
<b>470</b>	<b>Uebergangsposition</b>		<b>34 644</b>	<b>34 644</b>	<b>34 643.70</b>	<b>34 643.70</b>	<b>34 643.70</b>	<b>34 643.70</b>	
	47000 BKP 470 Kleinere Kunstbauten (Brunnen)				34 643.70		34 643.70	34 643.70	
	Kunstgiesserei St. Gallen AG				34 643.70	A			
	Schlussrechnung / R02691		65	136	185	12.11.15	SR	f 34 643.70	BK 1
<b>49</b>	<b>Honorare</b>								
<b>491</b>	<b>Architekt</b>		<b>82 730</b>	<b>82 730</b>	<b>82 730.10</b>	<b>82 730.10</b>	<b>82 730.10</b>	<b>82 730.10</b>	
	49100 BKP 491 Landschaftsarchitekt				82 730.10		82 730.10	82 730.10	
	Ganz Landschaftsarchitekten				82 730.10	A			
	1. Akonto / 316-1-43		5	6	42	28.08.14	AC	15 000.00	BK 1
	2. Akonto / 316-2-52		12	17	53	10.11.14	AC	2 820.00	BK 1
	3. Akonto, Phase II / 316-3-93		29	56	99	24.03.15	AC	18 098.60	BK 1
	4. Akonto / 316-4-114		46	93	142	23.06.15	AC	10 800.00	BK 1
	5. Akonto / 316-5-136		55	112	161	22.09.15	AC	6 000.00	BK 1
	6. Akonto / 316-6-153		69	175	224	08.12.15	AC	9 500.00	BK 1
	7. Akonto / 316-7-179		83	222	276	03.05.16	AC	6 000.00	BK 1
	Schlussrechnung / 316-8-247		115	339	395	31.01.17	SR	f 14 511.50	BK 1
<b>496</b>	<b>Spezialisten</b>	<b>80 961</b>	<b>-80 043</b>	<b>918</b>	<b>918.00</b>	<b>918.00</b>	<b>918.00</b>	<b>918.00</b>	
	49600 BKP 496 Spezialisten (Baumpfleger)				918.00		918.00	918.00	
	Wick Baumschnitt				918.00	P			
	Baumschutzbetreuung 9.3.15 / 15155 VB		28	54	97	16.03.15	SR	f 918.00	BK 1
496.5	Landschaftsarchitekt	80 961	-80 043	918					
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>								
<b>51</b>	<b>Bewilligungen, Gebühren</b>								
<b>511</b>	<b>Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)</b>	<b>10 036</b>	<b>-3 022</b>	<b>7 014</b>	<b>7 013.75</b>	<b>7 013.75</b>	<b>7 013.75</b>	<b>7 013.75</b>	
	51102 BKP 511 Amtsblatt Veröffentlichung				30.00		30.00	30.00	
	Alle Abteilungen				30.00	A			
	9001065119		11	15	77	24.10.14	RC	30.00	BK 1
	51101 BKP 511 Bewilligungen, Gebühren				6 983.75	D	6 983.75	6 983.75	
	Abteilung Bau + Werke \ Gebührenabrechnung / 90.273/2014		9	11	47	13.10.14	RC	620.00	BK 1
	Abteilung Bau + Werke \ Gebührenabrechnung (Feuerpolizei) / 90.282/2014		15	25	61	07.11.14	RC	700.00	BK 1
	Abteilung Bau + Werke \ Gebührenabrechnung Parkplätze / 90.296/2014		15	27	64	27.11.14	RC	1 314.00	BK 1
	Abteilung Bau + Werke \ Bearbeitungsgebühr / 90.18/2015		22	40	78	30.01.15	RC	100.00	BK 1
	Abteilung Bau + Werke \ 90.30/2015		23	42	80	06.02.15	RC	280.00	BK 1



BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung			
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		ZA	
<b>511</b>	<i>Abteilung Bau + Werke \ Bewilligung Beförderungsanlagen / 90.73/2015</i>		29	57	100	23.03.15	1 046.60	RC	1 046.60	BK 1
	<i>Abteilung Bau + Werke \ Umgebungsplan mit Velohaus / 90.139/2015</i>		35	68	113	13.04.15	100.00	RC	100.00	BK 1
	<i>Abteilung Bau + Werke \ Rechnung / 80.119/2015</i>		38	74	119	08.05.15	150.00	RC	150.00	BK 1
	<i>Abteilung Bau + Werke \ Gebühr rev. Umgebungsplan / 90.207/2015</i>		48	96	145	13.07.15	308.00	RC	308.00	BK 1
	<i>Abteilung Bau + Werke \ Gebührenabr. Bezugsbewilligung / 90.323/2016</i>		112	331	388	15.11.16	150.00	RC	150.00	BK 1
	<i>Abteilung Bau + Werke \ Schlussabrechnung / 90.72/2017</i>		119	359	417	28.03.17	1 191.35	RC	1 191.35	BK 1
	<i>Total Abteilung Bau + Werke</i>						(5 959.95)		(5 959.95)	
	<i>Baudirektion Kanton Zürich \ Bewilligungsgebühr Pelletheizung / 9001070539 / 04.11.2014</i>		15	26	63	31.10.14	425.00	RC	425.00	BK 1
	<i>Baudirektion Kanton Zürich \ Ausf.- und Staatsgebühr, Hochwasserschutz / 9001230679</i>		54	108	157	15.06.15	498.80	RC	498.80	BK 1
	<i>Baudirektion Kanton Zürich \ Mahngebühren / 9001534875</i>		98	268	323	28.07.16	100.00	RC	100.00	BK 1
	<i>Total Baudirektion Kanton Zürich</i>						(1 023.80)		(1 023.80)	
<b>512</b>	<b>Anschlussgebühren</b>	<b>176 627</b>	<b>-34 497</b>	<b>142 130</b>	<b>151 200.00</b>		<b>142 129.40</b>		<b>142 129.40</b>	
	51200 BKP 512 Anschlussgebühren				151 200.00		142 129.40		142 129.40	
	Abteilung Bau + Werke				151 200.00	A				
	<i>Anschlussgebühren / 174</i>		44	88	137	11.06.15	136 846.00	RC	136 846.00	BK 1
	<i>Trinkwasseranschluss / 250.21/2015</i>		48	97	146	13.07.15	5 283.40	RC	5 283.40	BK 1
<b>518</b>	<b>Parkplatzersatz</b>									
<b>519</b>	<b>Schutzraumersatz</b>									
<b>52</b>	<b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b>									
<b>521</b>	<b>Muster, Materialprüfungen</b>	<b>16 200</b>	<b>-7 759</b>	<b>8 441</b>	<b>8 440.85</b>		<b>8 440.85</b>		<b>8 440.85</b>	
	52100 BKP 521 Muster				8 100.00		8 100.00		8 100.00	
	Jäggi + Hafer AG				8 100.00	A				
	<i>Betonmuster / 15047/7980</i>		24	45	83	18.02.15	8 100.00	RC	8 100.00	BK 1
	52101 BKP 521 Muster				340.85		340.85		340.85	
	Neomat AG				340.85	A				
	<i>Polycarbonatmuster / 823783</i>		15	28	65	24.11.14	340.85	RC	340.85	BK 1
<b>522</b>	<b>Modelle</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>35.10</b>		<b>35.10</b>		<b>35.10</b>	
	52200 BKP 522 Modelle				35.10		35.10		35.10	
	DHL Express (Schweiz) AG				35.10	A				
	<i>Rechnung / DBX6549519</i>		66	146	195	24.11.15	35.10	SR	f 35.10	BK 1
<b>523</b>	<b>Fotos</b>									
<b>524</b>	<b>Vervielfältigungen, Plankopien</b>	<b>58 672</b>	<b>1 986</b>	<b>60 658</b>	<b>59 097.80</b>		<b>60 657.25</b>		<b>60 657.25</b>	
	29201 BKP 292 Bauingenieur [Phase III / IV]						1 559.45		1 559.45	
	ZPF Ingenieure AG									
	<i>Nebenkosten / 2306</i>		69	178	401	13.01.16	1 559.45	RC	1 559.45	BK 1
	52400 BKP 524 Vervielfältigungen, Plankopien				59 097.80	D	59 097.80		59 097.80	
	<i>Copytrend AG Zürich \ R105684</i>		14	23	59	27.11.14	69.85	RC	69.85	BK 1
	<i>Copytrend AG Zürich \ R105695</i>		14	24	60	28.11.14	115.60	RC	115.60	BK 1
	<i>Copytrend AG Zürich \ Nr. 304294 Plandruck / R106283</i>		25	46	84	27.02.15	289.45	RC	289.45	BK 1
	<i>Copytrend AG Zürich \ Plandrucke / R106361</i>		31	61	104	12.03.15	147.60	RC	147.60	BK 1
	<i>Total Copytrend AG Zürich</i>						(622.50)		(622.50)	
	<i>Eduard Truninger AG \ 1417085</i>		8	10	46	07.10.14	23.20	RC	23.20	BK 1
	<i>Ganz Landschaftsarchitekten \ Nebenkosten / 316-2.1-77</i>		21	38	75	26.01.15	891.00	RC	891.00	BK 1
	<i>Ganz Landschaftsarchitekten \ Spesen, Nebenkosten / 316-3.1-94</i>		29	58	101	24.03.15	904.90	RC	904.90	BK 1
	<i>Ganz Landschaftsarchitekten \ Spesen, Nebenkosten / 316-8.1-248</i>		115	340	396	31.01.17	2 340.60	RC	2 340.60	BK 1
	<i>Total Ganz Landschaftsarchitekten</i>						(4 136.50)		(4 136.50)	
	<i>Sani Project \ 13.877.5</i>		10	13	49	17.10.14	925.85	RC	925.85	BK 1
	<i>Sani Project \ Rechnung / 13.877.8</i>		40	80	129	22.05.15	70.40	RC	70.40	BK 1
	<i>Sani Project \ Rechnung / 13.877.9</i>		41	83	130	08.06.15	274.00	RC	274.00	BK 1
	<i>Sani Project \ Rechnung / 13.877.10</i>		87	229	284	17.05.16	444.65	RC	444.65	BK 1
	<i>Sani Project \ Rechnung / 13.877.11</i>		91	244	297	13.06.16	12.70	RC	12.70	BK 1
	<i>Sani Project \ Rechnung / 13.877.12</i>		93	256	311	07.07.16	57.25	RC	57.25	BK 1
	<i>Sani Project \ Nebenkosten / 13.877.13</i>		99	271	324	09.08.16	11.35	RC	11.35	BK 1
	<i>Sani Project \ Nebenkosten / 13.887.15</i>		111	330	386	30.12.16	83.25	RC	83.25	BK 1
	<i>Sani Project \ Nebenkosten / 13.877.16</i>		112	332	389	09.01.17	167.80	RC	167.80	BK 1
	<i>Total Sani Project</i>						(2 047.25)		(2 047.25)	
	<i>Sautercopy AG \ 1159423</i>		4	4	40	31.07.14	24.25	RC	24.25	BK 1
	<i>Sautercopy AG \ 1160367</i>		6	8	44	31.08.14	48.45	RC	48.45	BK 1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung			
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		ZA	
<b>524</b>	<i>Sautercopy AG \ Plotkosten LA Ganz / 1164845</i>		20	35	72	31.12.14	94.65	RC	94.65	BK 1
	<i>Total Sautercopy AG</i>						(167.35)		(167.35)	
	<i>Staubli, Kurath &amp; Partner AG \ Nebenkosten / 5606</i>		49	101	150	17.07.15	303.70	RC	303.70	BK 1
	<i>Vécsey Schmidt Architekten \ 030.18</i>		17	31	68	09.12.14	8 189.25	RC	8 189.25	BK 1
	<i>Vécsey Schmidt Architekten \ Nebenkostenabrechnung / 030.23</i>		26	49	87	04.03.15	9 440.80	RC	9 440.80	BK 1
	<i>Vécsey Schmidt Architekten \ 030.27</i>		45	90	139	22.06.15	3 045.35	RC	3 045.35	BK 1
	<i>Vécsey Schmidt Architekten \ Nebenkosten / 030.30</i>		49	99	148	25.07.15	540.75	RC	540.75	BK 1
	<i>Vécsey Schmidt Architekten \ Nebenkosten / 030.31</i>		53	107	156	04.09.15	7 234.35	RC	7 234.35	BK 1
	<i>Vécsey Schmidt Architekten \ Nebenkosten / 030.35</i>		68	172	221	23.12.15	3 506.55	RC	3 506.55	BK 1
	<i>Vécsey Schmidt Architekten \ Rechnung / 030.41</i>		79	213	265	15.04.16	4 434.40	RC	4 434.40	BK 1
	<i>Vécsey Schmidt Architekten \ Nebenkosten / 030.44</i>		91	251	306	05.07.16	5 426.15	RC	5 426.15	BK 1
	<i>Vécsey Schmidt Architekten \ Nebenkosten / 030.51</i>		126	369	429	17.08.17	3 427.55	RC	3 427.55	BK 1
	<i>Vécsey Schmidt Architekten \ Nebenkosten / 030.52</i>		127	372	432	08.09.17	3 976.45	RC	3 976.45	BK 1
	<i>Total Vécsey Schmidt Architekten</i>						(49 221.60)		(49 221.60)	
	<i>Walter Salm, Meier &amp; Partner AG \ Nebenkostenabrechnung / 05944</i>		124	367	426	03.07.17	1 806.90	RC	1 806.90	BK 1
	<i>zpf. Ingenieure AG \ Rechnung / 2050</i>		41	84	131	08.06.15	601.80	RC	601.80	BK 1
	<i>zpf. Ingenieure AG \ Nebenkosten / 2171</i>		57	115	164	12.10.15	26.35	RC	26.35	BK 1
	<i>zpf. Ingenieure AG \ Nebenkosten / 109073</i>		97	264	319	29.07.16	140.65	RC	140.65	BK 1
	<i>Total zpf. Ingenieure AG</i>						(768.80)		(768.80)	
<b>525</b>	<b>Dokumentation</b>	<b>10 800</b>	<b>-10 800</b>							
<b>53</b>	<b>Versicherungen</b>									
<b>531</b>	<b>Bauzeitversicherungen</b>	<b>8 640</b>	<b>-4 114</b>	<b>4 526</b>	<b>4 938.00</b>		<b>4 525.35</b>		<b>4 525.35</b>	
	53100 BKP 531 Bauzeitversicherung				4 938.00		4 525.35		4 525.35	
	GVZ				4 938.00	A				
	<i>Bauzeitversicherung 4'938'000 / 15-500373</i>		22	41	79	29.01.15	1 365.05	RC	1 365.05	BK 1
	<i>Jahresprämie / 16-304979</i>		64	135	184	04.11.15	1 580.15	RC	1 580.15	BK 1
	<i>Jahresprämie / 17-304959</i>		107	317	373	03.11.16	1 580.15	RC	1 580.15	BK 1
<b>532</b>	<b>Spezialversicherungen</b>	<b>8 640</b>	<b>-3 642</b>	<b>4 998</b>	<b>4 998.00</b>		<b>4 998.00</b>		<b>4 998.00</b>	
	53200 BKP 532 Spezialversicherungen				4 998.00		4 998.00		4 998.00	
	Nationale Suisse				4 998.00	A				
	<i>Rechnung</i>		37	72	117	27.02.15	4 998.00	RC	4 998.00	BK 1
<b>533</b>	<b>Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit</b>	<b>5 400</b>	<b>3 635</b>	<b>9 035</b>	<b>9 034.80</b>		<b>9 034.80</b>		<b>9 034.80</b>	
	53300 BKP 533 Schadensfälle				9 034.80		9 034.80		9 034.80	
	Lehmann Arnegg AG				9 034.80	A				
	<i>Reparatur Fenster / 2160184</i>		112	333	390	04.11.16	9 034.80	RC	9 034.80	BK 1
<b>55</b>	<b>Bauherrenleistungen</b>									
<b>558</b>	<b>Projektleitung, Projektbegleitung, Drucksachen, usw.</b>	<b>59 755</b>	<b>-2 057</b>	<b>57 698</b>	<b>54 868.85</b>		<b>57 697.85</b>		<b>57 697.85</b>	
	55801 BKP 558 Projektbegleitung				35 000.00		37 829.00		37 829.00	
	GLP PAN Architekten AG				35 000.00	A				
	<i>1. Akonto / 50911</i>		87	233	288	20.05.16	23 929.40	AC	23 929.40	BK 1
	<i>2. Akonto / 50911</i>		118	355	413	24.03.17	13 899.60	AC	13 899.60	BK 1
	55800 BKP 558 Projektbegleitung				19 868.85	D	19 868.85		19 868.85	
	<i>Hungerbühler Bruno \ Sitzungsgelder BK</i>		19	33	70	27.12.14	6 479.50	RC	6 479.50	BK 1
	<i>Hungerbühler Bruno \ Sitzungsgelder BK</i>		68	173	222	17.12.15	6 887.05	RC	6 887.05	BK 1
	<i>Hungerbühler Bruno \ Sitzungsgelder BK</i>		115	338	394	22.12.16	6 502.30	RC	6 502.30	BK 1
<b>56</b>	<b>Uebrige Baunebenkosten</b>									
<b>561</b>	<b>Bewachung durch Dritte</b>	<b>2 700</b>	<b>-2 700</b>							
<b>563</b>	<b>Miete von fremdem Grund</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>		<b>10 000.00</b>	
	56301 BKP 563 Deposit				10 000.00		10 000.00		10 000.00	
	Abteilung Bau + Werke				10 000.00	P				
	<i>Deposit / 2013-0068</i>		21	39	76	17.03.14	10 000.00	RC	10 000.00	BK 1
<b>565</b>	<b>Reisespesen</b>	<b>1 074</b>	<b>3 277</b>	<b>4 351</b>	<b>2 895.00</b>		<b>4 351.20</b>		<b>4 351.20</b>	
	56500 BKP 565 Reisespesen				2 895.00		4 351.20		4 351.20	
	Vécsey Schmidt Architekten				2 895.00	P				
	<i>030.27</i>		45	91	140	22.06.15	1 500.00	RC	1 500.00	BK 1
	<i>Nebenkosten / 030.51</i>		126	369	428	17.08.17	2 851.20	RC	2 851.20	BK 1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA
<b>566</b>	<b>Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung</b>		<b>3 023</b>	<b>3 023</b>	<b>3 022.60</b>		<b>3 022.60</b>	<b>3 022.60</b>
	56600 BKP 566 Grundsteinlegung				993.60		993.60	993.60
	Steinmann AG				993.60	A		
	<i>Rechnung: Grundsteinlegung / 621356</i>		37	71	116	30.03.15	993.60	RC 993.60 BK 1
	56601 BKP 566 Grundsteinlegung Tischdeko.				141.90		141.90	141.90
	Ute van Appeldorn				141.90	A		
	<i>Rechnung</i>		39	77	123	19.05.15	141.90	RC 141.90 BK 1
	56602 BKP 566 Aufrichte Essen				1 887.10		1 887.10	1 887.10
	Steinmann AG				1 887.10	A		
	<i>Aufrichte / 629643</i>		57	116	165	28.09.15	1 887.10	RC 1 887.10 BK 1
<b>568</b>	<b>Baureklame</b>		<b>1 333</b>	<b>1 333</b>	<b>1 332.70</b>		<b>1 332.70</b>	<b>1 332.70</b>
	56800 BKP 568 Baureklame				1 332.70		1 332.70	1 332.70
	Scheller Werbetechnik				1 332.70	A		
	<i>Baublache / 238224</i>		51	104	153	31.08.15	1 332.70	RC 1 332.70 BK 1
<b>6</b>	<b>Reserve</b>	<b>250 000</b>	<b>-250 000</b>					
<b>8</b>	<b>Pool</b>							
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>6 458 947</b>	<b>138 255</b>	<b>6 597 202</b>	<b>6 487 015.85</b>		<b>6 597 180.85</b>	<b>6 597 180.85</b>